

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	CUSTO R\$	%	ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		ETAPA 05	
				sp%	ac%	sp%	ac%	sp%	ac%	sp%	ac%	sp%	ac%
1.0	Instalações provisórias	2.808,90	0,65	<b>100,0</b>	100,0								
2.0	Paredes	22.471,20	5,23	<b>100,0</b>	100,0								
3.0	Coberturas	305.271,25	70,90	<b>30,0</b>	30,0	<b>30,0</b>	60,0	<b>30,0</b>	90,0	<b>10,0</b>	100,0		
4.0	Esquadrias	10.112,04	2,35							<b>100,0</b>	100,0		
5.0	Vidros	4.494,24	1,04							<b>100,0</b>	100,0		
6.0	Pintura	17.796,43	4,13									<b>100,0</b>	100,0
7.0	Pisos	40.997,46	9,52					<b>50,0</b>	50,0	<b>30,0</b>	80,0	<b>20,0</b>	100,0
8.0	Instalações hidrossanitárias	4.119,72	0,96			<b>50,0</b>	50,0	<b>50,0</b>	100,0				
9.0	Aparelhos	10.692,55	2,48									<b>100,0</b>	100,0
10.0	Instalações elétricas	11.324,09	2,63	<b>70,0</b>	70,0	<b>30,0</b>	100,0						
11.0	Limpeza	468,15	0,11									<b>100,0</b>	100,0
<b>TOTAIS</b>		<b>430.556,02</b>	100,00	R\$ 124.861,25 29%		R\$ 99.027,88 23%		R\$ 111.944,56 26%		R\$ 55.972,28 13%		R\$ 38.750,05 9%	

\* sp = simples, ac = acumulado

\*obs: O prazo máximo para execução da obra é de 10 meses.

ENG. CIVIL FRANIELE TAISE MANICA SCHMIDT  
CREA RS 167131  
Responsável Técnica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA  
Proponente